

**Kiviteli vonalas terv**

Napok	2008 március	Jelmagyarázat
1.		<p>— Helyszíni felmérések, anyagbeszer, konzultációk</p> <p>— Elosztó berendezés gyártás előszerelő műhelyben</p> <p>— Pincehelységben végzendő munkálatok, földemáttörés</p>
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

**Kiviteli vonalas terv**

Napok	2008 április	Jelmagyarázat	
1.		—— Elosztó berendezés gyártás előszerelő műhelyben	
2.		—— Új elosztó helyszíni telepítése	
3.			
4.			
5.			
6.			—— Mérőhelyek átalakítása, építészeti munkák, deponálás
7.			
8.			----- Átkötő kábelek és tartószerkezeteinek előkészítése
9.			
10.			—— Átterhelés 2.betápra, régi gyűjtősínek bontása,
11.			tartószerkezetek bontása, új készülékek beépítése régi
12.			elosztóba
13.			
14.			—— Hűtőkábelek átforgatása, bekötése, transzformátor és
15.			új elosztó kábelezési munkái
16.			
17.			----- Fázisjavító és felharmonikus szűrő átalakítása,
18.			elektromos energia figyelő rendszer átalakítása
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Kiviteli vonalas terv

Napok	2008 május	Jelmagyarázat
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		

Új elosztó berendezés beüzemelése, próbája,  
 átkapcsoló automatika átkötése, próbája,  
 2.transzformátor fogyasztásmérőjének áthelyezése

ÉV mérések, jegyzőkönyvek, dokumentációk  
 elkészítése, átadása

Tartalék idő