

KIVITELI ÜTEMTERV

Az Országház zártláncú TV stúdiójának korszerűsítése a digitális földi műsorsugárzás 16/9 képarányának megfelelően. (424/2010.)
1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.

vezető	befejezés	munkafázis	részletek
szerződéskötés			
a Vállalkozási Szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül	a kezdést követő 21 naptári nappal	kompatibilitási tesztek	
			Tesztelt rendszerek:
			Feliratozó – üléstermi szavazó és hangosító rendszer
			Vezérlő rendszer - üléstermi szavazó és hangosító rendszer
			Vezérlő rendszer – Radamec vezérlő rendszer
			Kameralánc – meglevő triax kábelek
			Optikák – Radamec optika vezérlő
			Kamerafej – Radamec pan and tilt head
			Flexicart – vezérlő rendszer
			(a kompatibilitási tesztek alapján a rendszertervek véglegesítése)
a kompatibilitási tesztek megkezdését követő 21 naptári nappal	a kompatibilitási tesztek megkezdését követő 21 naptári nappal	a sikeres lebonyolítását igazoló jegyzőkönyv aláírása	

Q. G. 001

KIVITELI ÜTEMTERV

Az Országház zártláncú TV stúdiójának korszerűsítése a digitális földi műsorsugárzás 16/9 képarányának megfelelően. (424/2010.)

1357 Budapest, Kossuth L. tér 1-3.

		befejezés	munkafázis	részletek
szerződéskötés				
a Vállalkozási Szerződés aláírását követő 60 naptári napon belül	a kezdést követő 21 naptári nappal	kompatibilitási tesztek		
				Tesztelt rendszerek:
				Feliratozó – üléstermi szavazó és hangosító rendszer
				Vezérlő rendszer - üléstermi szavazó és hangosító rendszer
				Vezérlő rendszer – Radamec vezérlő rendszer
				Kameralánc – meglevő triax kábelek
				Optikák – Radamec optika vezérlő
				Kamerafej – Radamec pan and tilt head
				Flexicart – vezérlő rendszer
				(a kompatibilitási tesztek alapján a rendszertervek véglegesítése)
a kompatibilitási tesztek megkezdését követő 21 naptári nappal	a kompatibilitási tesztek megkezdését követő 21 naptári nappal	a sikeres lebonyolítását igazoló jegyzőkönyv aláírása		

Ag ov

2011. július 20. után, pontosan a 2011. évi tavaszi ülésszak utolsó ülénapját követően, az ajánlatkérővel egyeztetett napon	a kezdést követő 14 naptári nappal	helyszíni szerelési munkák megkezdése	
		munkafázisok (a kezdéstől számítva):	
1. nap	1. nap	a mechanikai szerelés idejére, a bennmaradó eszközök pormentes becsomagolása (pl. hangrendszer)	
1. nap	2. nap	meglévő stúdió bontása	
1. nap	2. nap	csatlakozási pontok felmérése	
1. nap	3. nap	monitorfal mechanikai szerelési munkái, meglévő monitorfal rekonstrukciója	
1. nap	3. nap	műszaki berendezéseket befogadó bútorzat módosítása	
3. nap	3. nap	teljes takarítás (a munkafázisok alatt folyamatosan is)	
3. nap	3. nap	erősáramú szerelés	
2. nap	6. nap	Radamec rendszermigrációja, szükséges rendszerbeállítások és egyéb illesztési feladatok elvégzése	
4. nap	8. nap	az új berendezések beépítése és kábelezés, egyéb rendszertechnikai illesztések	
4. nap	8. nap	a stúdióvezérlő számítógép rendszer telepítése, élesztése, beállítása	
5. nap	8. nap	videorendszer élesztése, konfigurálása,	
	8. nap	audio rendszer illesztés	

L. Gy. 001

5. nap	9. nap	részleges bekapcsolás, egyéb rendszertechnikai illesztési feladatok elvégzése	
9. nap	10.nap	rendszertervezés:	
			- a stúdióvezérlő számítógép rendszer
			- monitorfal
			- feliratozó rendszer
			- Radamec rendszer
			- üléstermi szavazó és hangosító rendszer
			- video rendszer
			- audio rendszer
			- átíró rendszer
			- külső csatlakozási felületek
	10. nap	üzembehelyezés	
11. nap	13.nap	kezelői oktatás	
13.nap		rendszer teljes üzembe helyezése	
	14.nap	üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírása	
			- bontási jegyzőkönyv
			- érintésvédelmi jegyzőkönyv
			- mérési jegyzőkönyv
			- a kezelő személyzet oktatását igazoló jegyzőkönyv
a helyszíni szerelési munkák megkezdését követően 14 naptári nappal	a kezdést követő 3 nappal	ideiglenes átadás, majd próbaüzem (3 nap)	
próbaüzem végén, legkésőbb 2011. augusztus 15.	próbaüzem végén, legkésőbb 2011. augusztus 15.	végátvétel	

Q 19 121

			- a próbaüzem sikeres lefolytatását igazoló, mindkét fél képviselője által aláírt jegyzőkönyv
			- a beépítésre került berendezések minőségtanúsító okmányainak átadása
			- a részletes rendszerrajzok (telepítési,kábelezési/összekapcsolási) átadása,
			- kivitelezési (megvalósulási) dokumentáció csatolása
			- a beépítésre került berendezések, eszközök, telepített szoftverek magyar nyelvű használati és karbantartási utasításainak átadása,
			- a telepített szoftverek licence igazolásainak átadása
			- szoftverek telepítőkészletei
			- egyedi tervezésű szoftverek forráskódjai, és ezen szoftverek teljes körű átadását tanúsító okmányok átadása
			- a beépített berendezések üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges információk, kezelési utasítások átadása
			- kivitelezési napló átadása
			- végbemérési jegyzőkönyv csatolása
			- kivitelezői nyilatkozat csatolása
			- jótállásra vonatkozó okmányok átadása
			- egyéb megállapodás szerinti okmányok átadása

2012. 06. 01.