MEGVALÓSÍTÁSI MŰSZAKI ÜTEMTERV

Az Országház 4.-, 5.-, 6.-, 7.- és 8. számú homlokzatának felújítása tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési pályázathoz

Átfutási idő: 48,5 hónap

2009. / 2010. / 2011. / 2012.

január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december

A. MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

0. TERVEZÉS
- Építészeti tervezés
- Állványzat tervezése
- Homlokzati díszvilágítás tervezése
- Villámvédelem elektromos terve
- Restaurálási munkák engedélyeztetése

1. IDEIGLENES MELLÉKLETESÍTMÉNYEK
- Munkaterület kialakítása, lehatárolása
- Ideiglenes védőfolyosó
- Járda bontása és visszaépítése

2. IDŐARÁNYOS GÉPKÖLTSÉG
- Felvonók, emelő berendezések — TELEP; ÜZEMELTETÉS; ÁTTEL.; ÜZEMELTETÉS; BONTÁS
- Autódaruk használata

3. ÁLLVÁNYOZÓ MUNKA
- Nehéz állványzat építése, áttelepítése, bontása — ÉPÍTÉS; HELYSZÍNEN TARTÁS; ÁTTELEPÍTÉS; HELYSZÍNEN TARTÁS; BONTÁS
- Könnyűállványzat építése, bontása
- Kiváltások készítése

4. SEGÉDÁLLVÁNYOZÓ MUNKA
- Segédállványzat építése, bontása — ÉPÍTÉS; HELYSZÍNEN TARTÁS; ÁTTELEPÍTÉS; HELYSZÍNEN TARTÁS; BONTÁS
- Ideiglenes védelem kiépítése
- Előre nem kalkulálható leállások

5. BONTÁSI MUNKA
- Kőszerkezetek bontása
- Tégla szerkezetek bontása
- Lakatos- és fémszerkezetek bontása

6. KŐFARAGÓ MUNKA
- Kőfaragó munkák a 4. homlokzaton
- Kőfaragó munkák az 5-7 homlokzatokon
- Kőfaragó munkák a 8. homlokzaton
- Díszítő szobrok restaurálása, újrafaragás
- Előlépcső újrafaragása

7. SZOBRÁSZ MINTÁZÁSI MUNKA
- Mintázás a 4. homlokzaton
- Mintázás az 5-7. homlokzatokon
- Mintázás a 8. homlokzatokon

8. SZOBRÁSZ FARAGÁSI MUNKA
- Szobrász faragási munkák a 4. homlokzaton
- Szobrász faragási munkák az 5-7. homlokzatokon
- Szobrász faragási munkák a 8. homlokzaton

9. KŐELHELYEZŐ ÉS EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKA
- Kőelhelyező munkák
- Kifalazások
- Kőszerkezeti javítások
- Ablakok "körülfalazása"
- Fém szerkezetek elhelyezése
- Homlokzatvilágítás védőcsövezése

10. TISZTÍTÁS, JAVÍTÁS, FELÜLETKEZELÉS
- Felületek tisztítása
- Felületek javítása
- Felületkezelés hydrofobizálással

11. LAKATOS MUNKÁK
- Ablakok javítása
- Vonórúd készítése

12. BÁDOGOS ÉS TETŐFEDŐ MUNKA
- Bontási munkák
- Ideiglenes vízmentesítő szerkezetek
- Bádogos szerkezetek készítése
- Deszkázat cseréje
- Felületkezelés

13. GALAMBVÉDELEM KIALAKÍTÁSA

14. ASZTALOS MUNKÁK - KÜLSŐ
- Segédszerkezetek
- Tokok felújítása
- Szárnyak felújítása
- Vasalatok felújítása — MŰHELYMUNKA; SZERELÉS; MŰHELYMUNKA; SZERELÉS; MŰHELYMUNKA; SZERELÉS
- Üvegezések felújítása
- Felületkezelés

15. FÉMMŰVES IPARMŰVÉSZETI MUNKA
- Ajtó- és ablakrácsok felújítása
- Homlokzati iparművészeti tárgyak felújítása — MŰHELYMUNKA; SZERELÉS; MŰHELYMUNKA; SZERELÉS
- Hőfogók felújítása — BONTÁS; RESTAURÁLÁS; ÉPÍTÉS; BONTÁS; REST.; ÉPÍTÉS

16. VILLÁMVÉDELEM KIALAKÍTÁSA
- Meglévő szerkezetek bontása
- Új villámvédelem kiépítése

B. MUNKA ÁTADÁS-ÁTVÉTELE

Megjegyzés: Jelen műszaki ütemterv szerződéskötés esetén pontosítandó, a munkálatok előrehaladtával szerződés szerint aktualizálandó!

Budapest, 2008. 12.08.

Reneszánsz Kőfaragó Zrt.